

Firma Projektowa KONSPRO *Dariusz Obstarczyk*
32-600 Oświęcim ul. Ceglana 3; tel. 033/ 844-02-09; NIP 549-103-30-45

TEMAT

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4482S HAŁCZÓW –KOZY -
PODLESIE UL. JANA III SOBIESKIEGO
W MIEJSCOWOŚCI KOZY (POMIĘDZY RONDAMI)
WRAZ BUDOWĄ ODWODNIENIA I OŚWIETLENIA DROGI**
DZIAŁKA INWESTYCYJNA: NR 4407/11

STADIUM

**INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)**

INWESTOR

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU BIAŁYM
43-100 BIELSKO BIAŁA
UL. REGERA 81

BIURO PROJEKTOWE

FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO DARIUSZ OBSTARCZYK
UL. CEGLANA 3
32-600 OŚWIĘCIM

OPRACOWAŁ:

inż. Janusz Baran
Upr. w spec. konstr. 345/2002

lipiec 2012

1.11. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1. Inwestor.

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej ul. Regeera 81; Bielsko-Biała 43-382

2. Autor informacji BIOZ.

Janusz Baran, 32-620 Brzeszcze, ul. Wspólna 46

3. Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie:

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego został opisany w punkcie 1.3. projektu zagospodarowania terenu.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Droga Powiatowa Nr 4482S HAŁCNOŹ –KOZY - PODLESIE UL. JANA III SOBIESKIEGO w miejscowości Kozy
- Sieci napowietrzne energetyczne uzbrojenia terenu
- Sieć wodociągowa uzbrojenia terenu
- Sieć gazowa uzbrojenia terenu
- Sieć teletechniczna uzbrojenia terenu

5. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejąca droga powiatowa o intensywnym ruchu samochodowym

6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące zagrożenia:

- praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych, oraz nawierzchniowych,
- transport technologiczny na terenie budowy,
- prowadzenie robót drogowych przy odbywającym się ruchu samochodowym,
- praca w pobliżu linii napowietrznej NN

7. Sposób prowadzenia instruktażu.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy przeprowadzić instruktaż ustny pracownikom przewidzianym do realizacji zadania. Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy powierzyć osobie posiadającej niezbędne uprawnienia.

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

- Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć poprzez wykonanie oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robót.
- Należy wydzielić trasy dostawy sprzętu na teren budowy oraz miejsce ich postoju.
- Wjazd technologiczny na teren inwestycji należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed przystąpieniem do robót należy w miejscach przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie wykopy kontrolne, celem dokładnej ich lokalizacji.
- Zgodnie z prawem budowlanym 07.07.1994 z późn. zmianami Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wykonany zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).