



UWAGI:
PRZEDSTAWIONY SPOSÓB OZNAKOWANIA
DOTYCZY ROBÓT BUDOWY NA CAŁYM
ODCINKU ZADANIA POZA ETAPEM I
1. Oznakowanie robót przedstawiać wraz z posępem robót
(znaki do przesłania oznaczono skrótem DO PRZEST.)
2. Roboty prowadzone po przeciwnej stronie jezdni
oznakować analogicznie, stosując odpowiednio znaki A-12,
3. Dla ruchu pojazdów pozostawić pas szerokości min. 2,75m,
na krawędzi min. 3,0m
4. Dopuszcza się zajęcie pasa jezdni o długości do 50mb

Oznaczenia:

- oznakowanie poziome białym
- oznakowanie pionowe białym
- oznakowanie pionowe białym do usunięcia
- oznakowanie pionowe białym do usunięcia
- oznakowanie pionowe białym

PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJÓST			
43-300 Białe, ul. Bartłiega 15/6			
NIP 949-164-57-72 prawnia@pni.pl tel. 500 107 085 w/fax: (33) 818 37 61			
nazwa zadania:	PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ 1403S MIĘDZYRÓDZIE BIAŁE - STRACONKA		
inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Regea 81, 43-382 Białe - Białe		
adres inwestycji:	Wilkowice		
tytuł projektu:	Oznakowanie projektowane ETAP II		
etap:	Projekt wykonawczy		
branża:	Inżynieria ruchu - tymczasowa organizacja ruchu		
projektant:	mgr inż. Marcin Korzanowski		
data:	03.2014	skala:	1:500
			nr rys.: 3.2