T-0
tymczas
duże

Uwaga
Zachowaj ostrożność!
Przebudowa skrzyżowania

W przypadku prowadzenia prac w warunkach atmosferycznych o niedostatecznej widoczności zastosować sygnał świetlny pulsujący barwy żółtej

Obszar prac
Wjazdem na zawężony odcinek kierować powinni odpowiednio przeszkolenia sygnaliści.
Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający wjazd na posesje.
O planowanym terminie rozpoczęcia prac oraz ich harmonogramie należy poinformować właścicieli posesji w terminie min. 7 dniu przed planowanym rozpoczęciem prac i związanych z tym utrudnieniach w ruchu.

Prace wykonywać etapami w sposób umożliwiający wydzielenie bezpiecznego dojścia dla pieszych do posesji.
W przypadku prowadzenia głębokich wykopów przejścia nad nimi prowadzić "kładkami dla pieszych U-28, a bezpośrednie sąsiedztwo zabezpieczyć zaporami U-20c.
W przypadku prowadzenia pieszych dojściami do posesji w okresie deszczowym, dojścia powinny być wykonane z materiałów nieprzemakalnych, tak aby pieszy nie był zmuszony do chodzenia po błocie.

X=248100.00 Y=832800.00

LEGENDA

- jezdnia – nawierzchnia bitumiczna (SMA)
- poszerzenie jezdni – beton asfaltowy
- zatoki autobusowe – nawierzchnia z kostki kamiennej
- przbrukowania, wyspa centralna, zatoki autobusowe – kostka kamienna
- skrzyżowania z drogami gminnymi
- zjazdy do posesji – kostka betonowa koloru szarego
- chodnik – kostka betonowa koloru żółtego
- zieleń

- krawędzie projektowanej jezdni
- krawędzie najazdowe
- krawędzie projektowanego chodnika
- wymiary
- najazd na wyniesione przejście dla pieszych
- przebieg nowego ogrodzenia

A-7 ist — istniejące oznakowanie pionowe

A-7 tymczas duże — tymczasowe oznakowanie pionowe

U-21b — tymczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	inż. Mariusz GOŹDZIEWSKI	–	

Inwestor:
POWIAT BIELSKI
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko Biała

Biuro projektowe:
DROGCAD
ul. Fabryczna 45, 43-100 Tychy
Tel./Fax (0-32) 227-30-82
www.drocad.pl – e-mail: biuro@drocad.pl

Nazwa obiektu budowlanego:
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4444S Czechowice–Bestwina–Jawiszowice z droga powiatową 4489S Kaniówek–Dankowice–Stara Wieś wraz z budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4444S w miejscowości Dankowice

Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość:	Powiat:	Województwo:
	Dankowice	bielski	śląskie

Część:	Nazwa rysunku:
PB	Tymczasowa organizacja ruchu – Etap 3_3

Projekt:	Skala:	Data:	Branża	Nr rys.:	Arkusz:
63_08	1:500	01.2009	drogi	08_63_08	1z1