Akacjowa

Mickiewicza

Wczasowa

Bariery betonowe U-14b L=4m

Bariery betonowe U-14b L=200m

Bariery betonowe U-14b L=21m

U-3a wyposażona w światła żółte zgodnie z DTP

40xU-21a co 5m

2xU-20b Szerokość 3,6m

F-6a

Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego

Rodzaj	Nazwa	Liczba sztuk
A-11	Nierówna droga	2
A-14	Roboty drogowe	2
A-12b	Zawężenie jezdni lewostronne	1
A-12c	Zawężenie jezdni prawostronne	1
A-29	Sygnalizacja świetlna	2
B-25	Zakaz wyprzedzania	4
B-33	Ograniczenie prędkości do 30km/h	4
F-6a	Uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem	2
U-3a	tablica prowadząca ciągła w lewo	1
U-20b	zapora drogowa szeroka	2
U-21a/b	tablica kierująca	40
U-21a/b	bariera betonowa	225m
RAZEM (liczba nowych tablic)		63

N E S W

Elementy wykonane w innych etapach prac

Elementy wykonywane w etapie 4

Istniejące oznakowanie pionowe do zakrycia lub likwidacji na czas trwania prowadzenia robót w danym etapie

Istniejące oznakowanie pionowe do pozostawienia

40 Projektowane tymczasowe oznakowanie pionowe na czas prowadzenia robót w danym etapie

INWESTOR:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU – BIAŁEJ UL. TADEUSZA REGERA 81 43-382 BIELSKO – BIAŁA		
ZADANIE:	Aktualizacja projektu technicznego zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w miejscowości Stara Wieś		
SKALA:	1:500	NR. RYSUNKU:	TOR/06
DATA:	03.2011		
TYTUŁ RYSUNKU:	Tymczasowa organizacja ruchu – ETAP 4		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Lech Marcisz	102/89-88	
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. Jan Pownuk		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Zaniat	RINB-VI-U-3342/77/98	