Zestawienie tymczasowego oznakowania pionowego

Rodzaj	Nazwa	Liczba sztuk
A-11	Nierówna droga	2
A-14	Roboty drogowe	3
A-12b	Zawężenie jezdni lewostronne	1
A-12c	Zawężenie jezdni prawostronne	2
A-29	Sygnalizacja świetlna	2
B-25	Zakaz wyprzedzania	5
B-33	Ograniczenie prędkości do 30km/h	5
F-6a	Uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem	2
U-3a	tablica prowadząca ciągła w lewo	3
U-20b	zapora drogowa szeroka	3
U-21a/b	tablica kierująca	43
U-21a/b	bariera betonowa	177m
RAZEM (liczba nowych tablic)		71

Elementy wykonane w innych etapach prac

Elementy wykonywane w etapie 7

Istniejące oznakowanie pionowe do zakrycia lub likwidacji na czas trwania prowadzenia robót w danym etapie

Istniejące oznakowanie pionowe do pozostawienia

Projektowane tymczasowe oznakowanie pionowe na czas prowadzenia robót w danym etapie

INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU – BIAŁEJ
UL. TADEUSZA REGERA 81 43-382 BIELSKO – BIAŁA

ZADANIE: Aktualizacja projektu technicznego zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w miejscowości Stara Wieś

SKALA:	1:500	NR. RYSUNKU:	TOR/09
DATA:	03.2011		

TYTUŁ RYSUNKU: Tymczasowa organizacja ruchu – ETAP 7

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Lech Marcisz	102/89-88	
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. Jan Pownuk		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Zaniat	RINB-VI-U-3342/77/98	