Zestawienie tymczasowego
oznakowania pionowego

Rodzaj	Nazwa	Liczba sztuk
A-11	Nierówna droga	2
A-14	Roboty drogowe	2
A-12b	Zawężenie jezdni lewostronne	1
A-12c	Zawężenie jezdni prawostronne	1
A-29	Sygnalizacja świetlna	2
B-25	Zakaz wyprzedzania	4
B-33	Ograniczenie prędkości do 30km/h	4
B-42	Koniec zakazów	1
F-6a	Uprzedzenie o zakazie lub niebezpieczeństwie występującym za skrzyżowaniem	1
U-3a	tablica prowadząca ciągła w lewo	1
U-20b	zapora drogowa szeroka	1
U-21a/b	tablica kierująca	28
U-21a/b	bariera betonowa	120m
RAZEM (liczba nowych tablic)		48

Elementy wykonane w innych etapach prac

Elementy wykonywane w etapie 9

Istniejące oznakowanie
pionowe do zakrycia lub likwidacji
na czas trwania prowadzenia robót w danym etapie

Istniejące oznakowanie
pionowe do pozostawienia

Projektowane tymczasowe oznakowanie pionowe
na czas prowadzenia robót w danym etapie

UWAGA : Mapa powstała w wyniku bezpośredniego pomiaru ora
kalibrowanego podkładu rastrowego w skali 1:1000.
• Granice wniesiono na podstawie danych uzyskanych z Po

INWESTOR:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU – BIAŁEJ UL. TADEUSZA REGERA 81 43-382 BIELSKO – BIAŁA		
ZADANIE:	Aktualizacja projektu technicznego zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w miejscowości Stara Wieś		
SKALA:	1:500	NR. RYSUNKU:	TOR/11
DATA:	03.2011		
TYTUŁ RYSUNKU:	Tymczasowa organizacja ruchu – ETAP 9		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Lech Marcisz	102/89-88	
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. Jan Pownuk		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Andrzej Zaniat	RINB-VI-U-3342/77/98	